



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

01
Proc. 926/2016
20/04 - 10:18
Jairo L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0203/2016-GAB

Toledo, 18 de abril de 2016.

À Sua Excelência o Senhor

VEREADOR ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT

Presidência da Câmara Municipal de Toledo - PR


Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 70/2016-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 39/2016.

Senhor Presidente da Câmara,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 29.03.2016, que versa sobre os recursos provenientes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), encaminhamos o apenso Ofício nº 019/2016/UEP, formulado pela Coordenadoria Geral da UEP Toledo/AFD, acompanhado do respectivo anexo, contemplando as informações requeridas por esse Legislativo.
2. Esperamos haver dirimido as dúvidas e nos colocamos a disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,



LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo



02

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Unidade Executora do Programa Toledo/AFD

Ofício nº 019/2016/UEP

Toledo, 19 de abril de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de
Toledo - PR

Assunto: Resposta ao contido no OF. Nº 70/2016-CM/LEG

Senhor Prefeito:

Em atendimento ao ofício supramencionado, encaminhamos planilha anexa neste documento das obras executadas e bens adquiridos com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD e respectiva contrapartida, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável de Toledo/AFD.

Atenciosamente,


NEUROCI ANTONIO FRIZZO
Coordenador Geral da UEP Toledo/AFD

RESUMO DAS OBRAS EXECUTADAS e BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - AFD

DESCRIÇÃO DAS OBRAS / LOCALIZAÇÃO	RECURSOS		Considerado o início a data assinatura do contrato e o final a data do pagamento da última medição	
	AFD	PMT	Início da Obra	Final da Obra
COMPONENTES				
C1 CONSERVAÇÃO DE SOLO				
C1.1 - Pavimentação Rurais diversos				
Ctr 109/13-Lote 01-Pavimentação Rural na OT 112, Distrito de Dois Irmãos, 3.700m de Base e 2.509m de Capa	544.551,05	8.086,34	4/3/2013	27/10/2014
Ctr 109/13-Lote 02-Pavimentação Rural na OT 202 A, Distrito de Novo Sobradinho, 1.200m de Base e 462m de Capa	111.263,37	1.562,04	4/3/2013	2/8/2013
Ctr 127-13-Lote 01-Pavimentação Rural na OT 313, Distrito da Sede, 620m de base e 199m de capa	86.266,83	1.251,92	12/3/2013	2/8/2013
Ctr 127/13-Lote 02-Pavimentação Rural na OT 202, Distrito de Novo Sobradinho, 2.326,00m de Base e 1.247,00m de Capa.	318.037,44	6.241,67	12/3/2013	2/8/2013
Ctr 162/13-Pav. Rural na OT 322 - 250M e na OT 302 - 950m, Dist. Novo Sarandi (1200m de Base e 194,54m de Capa)	142.520,77	3.060,80	4/4/2013	13/8/2014
Ctr 316/13-Pavimentação Rural OT 405 A (1100m de Capa)	320.861,62	4.702,21	14/5/2013	27/10/2014
Ctr 364/13-Lote 01-Pavimentação Rural na OT 405A, Distrito de Bom Princípio (0,20Km de Base e 0,034 de Capa)	29.472,88	327,81	3/6/2013	6/11/2013
Ctr 364/13-Lote 02-Pavimentação Rural na OT 405A, Distrito de Bom Princípio (0,22Km de Base e 0,067Km de Capa)	32.001,94	355,94	3/6/2013	6/11/2013
Ctr 666/13-Complementação Asfáltica, Distrito de Bom Princípio, na OT 405A (1.100m) e na OT 410A.	124.354,62	21.693,28	23/9/2013	25/9/2014
Ctr 707/13-Pavimentação Rural na OT 513 (0,94Km) e na OT 495 (0,77Km), no Distrito de Dez de Maio.	398.476,58	6.685,17	7/10/2013	16/9/2014
Ctr 855/13-Pav Rural ao trecho de 1121m (1,121Km) na OT 202G, na Linha Pinhalzinho, Dist. de Novo Sobradinho.	232.096,98	2.581,46	13/11/2013	16/9/2014
Ctr 967/13-Pav. Rural com rec. da AFD para o trecho de 2.306m (14.316m) e na OT 324, no Dist. de Novo Sobradinho	563.008,72	6.261,98	16/12/2013	3/11/2014
Ctr 241/14-Pavimentação Rural na OT 321 (3.503m), Distrito de Novo Sarandi.	597.562,36	308.794,51	20/3/2014	20/8/2014
SUB TOTAL C1.1	3.500.475,16	371.605,13		
C1.2 - Emissários Rurais diversos				
Ctr 1088/2014-Emissário Rural no Dist. Novo Sobradinho	269.787,06	2.588,00	15/10/2014	20/3/2015
Ctr 1146/2014 -Emissário Rural de Novo Sarandi	145.315,79	1.125,21	13/11/2014	29/4/2015
SUB TOTAL C1.2	415.102,85	3.713,21		
C2 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				
C2.3 - Recomposição de mata ciliar (Ctr 762/2015-fornecimento de 1000 mudas nativas diversas para recomposição da mata ciliar no Rio Toledo - Parque dos Pioneiros)	10.000,00	0,00	2/9/2015	21/10/2015
SUB TOTAL C2.3	10.000,00	0,00		

C3 - GESTÃO LIXO SÓLIDO				
Ctr 630/2013-Balança eletrônica para pesagem de fardos com capacidade até 1000kg para Central de Triagem e Reciclagem de materiais	2.280,00	0,00	29/8/2013	6/12/2013
Ctr 632/2013-Um Carrinho manual para a movimentação de fardos até 500 kg; Um Elevador de fardos de cargas palletizadas com plataforma móvel para fardos; Uma prensa hidráulica vertical lateral Enfardadeira, com capacidade nominal de 20 ton, para Central de Triagem e Reciclagem de	21.790,00	0,00	29/8/2013	26/1/2013
Ctr 639/2013-Aquisição de 02 (dois) caminhões compactadores toco com tração 4x2 com motor com potência mínima de 180 CV, com coletor compactador para utilização na coleta de materiais recicláveis - FORD cargo 1519, para Central de Triagem e Reciclagem de materiais .	419.780,00	0,00	29/8/2013	30/12/2013
Ctr 1260/2014 - Execução global (material e mão de obra) dos serviços de ampliação da Central de Triagem e Reciclagem de Materiais, localizado na parte central dos lotes rurais números 27 e 28, parte Oeste do Perímetro B da Fazenda Britânia, conforme Matrícula nº 3165, do 2º Ofício do registro de Imóveis, neste Município de Toledo-PR	338.641,44	19.804,17	23/12/2014	22/12/2015
Ctr 1072/2015 - Fornecimento de um caminhão caçamba basculante traçado para o Aterro Sanitário	239.500,00	0,00	15/12/2015	9/3/2016
Ctr 1073/2015 - Fornecimento de uma pá carregadeira sobre rodas para o Aterro Sanitário	321.500,00	0,00	15/12/2015	15/1/2016
Ctr 1074/2015 - Fornecimento de um trator de esteira para o Aterro Sanitário	639.000,00	12.899,00	15/12/2015	22/2/2016
TOTAL C3	1.982.491,44	32.703,17		
C4 - BIODIVERSIDADE URBANA				
C4.1 - Implantação do Plano Municipal de Arborização				
Ctr 991/2014- 1ª etapa do Plano Mun Arborização. Execução global (material e mão-de-obra) dos serviços de plantio de 6.000 (seis mil) mudas de espécies arbóreas no perímetro urbano, incluso fornecimento das mudas, serviço de abertura mudas de espécies de covas, adubação, tutor, tutoramento/amarrio e irrigação.	153.553,48	2.061,72	18/9/2014	22/1/2016
Ctrs 786,787,788/2015. Aquisição de 3.030 mudas de espécies vegetais arbóreas-2ª ETAPA DO Plano Municipal de Arborização.	23.798,80	0,00	14/9/2015	16/11/2015

C4.2 - Implantação de Parques Lineares				
Ctr 837/2014- Execução global (material e mão de obra) dos serviços de urbanização do "Caminhos do Parque", localizado na Sanga Panambi, trecho entre a Praça e a Rua Carlos Barbosa, neste município de Toledo-PR.	165.632,75	9.825,67	29/8/2014	27/10/2015
Ctr 1112/2014 - Lote 01: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de instalação de sistema de iluminação no Parque Linear da Sanga Panambi, 2ª etapa, neste Município de Toledo-PR	54.220,73	3.373,16	7/11/2014	* serviços da urbanização finalizados em nov/2015.
TOTAL C4	342.985,03	11.887,39		
C5 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL				
Ctr 1113/2014 - Lote 02: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de instalação de sistema de iluminação na Rua Carlos Sbaraini, neste Município de Toledo-PR.	141.765,18	11.785,34	11/11/2014	27/4/2015
Ctr 411/2014 - Execução global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica, ciclovia, meio fio e urbanização da Rua Carlos Sbaraini, entre a Avenida Senador Atílio Fontana e a Rua Mario Fontana, no Jardim Panorama, Toledo/P	1.117.135,12	9.052,54	14/5/2014	6/3/2015
Ctr 165/2015 - Execução global (material e mão de obra) dos serviços de urbanização na rua Capitão Leonidas Marques, entre a Avenida Maripá e a Rua Dalmes Fernando, Vila Pioneiro, neste município .	1.669.528,26	11.673,94	2/3/2015	9/3/2016 (**)
SUB TOTAL C5	2.928.428,56	32.511,82		
TOTAL GERAL	9.179.483,04	452.420,72		

* Não foi efetuado pagamento por pendências de documentos relativos ao INSS (não efetuou recolhimento do INSS dos funcionários vinculados na obra no período da execução e está com certidão do INSS vencida). Nos informou verbalmente que está com processo judicial com o Órgão, por isso não efetuou os recolhimentos.

No final do mês de março corrente solicitamos que a empresa nos encaminhe um documento oficial, expondo e comprovando as providências que estão tomando para sanar a pendência relacionada ao INSS, além de apresentar os demais documentos pendentes relativos à 2ª medição, contudo, até a data final deste documento, a empresa não se manifestou.

** Pendente a execução do aditivo referente a execução de 3 elevados.

